

Construcción de red eléctrica en Col. Mina Siete en Calle Estaño y Aluminio

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
<https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp>

**SHCP** **Seguimiento y Control**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S      Ciclo: 2016

Seguimiento y Control    Cerrar

**Formato Único**

- Gestión de Proyectos
- Gestión de Proyectos
- Avances
- Consultas y Reportes
- Nivel Financiero
- Consultas - Reportes
- Ficha Técnica de Indicadores
- Evaluaciones

Parámetros de Consulta

**Avances**

Información general del Proyecto y estatus del flujo

**Avance Financiero Acumulado al Trimestre**

Periodo	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido
Primer Trimestre	2015	\$292,918.00	\$292,918.00	\$292,918.00	\$292,918.00	
Segundo Trimestre						
Tercer Trimestre						
Cuarto Trimestre						

**Avance Físico Acumulado al Trimestre**

Acumulado	Avance	Observaciones
222.00	%100.00	Obra terminada al 100%
		Obra terminada al 100%

Guardar Información

01:35 p.m. 14/04/2016

Construcción de red eléctrica en Col. Mina Siete en Calle Estaño y Aluminio

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S Ciclo: 2016

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Latitud: 27.92939  
 Longitud: -101.303293  
 Dirección: CALLES ESTAÑO Y ALUMINIO ENTRE EL LIBRAMIENTO Y L. VALLE, EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, COAHUILA.

[Actualizar dirección](#) [Ver dirección](#)

**Fotografías**  
 FOTOGRAFÍAS POR ETAPA DEL PROYECTO [Agregar](#) [Descargar](#)

INICIO SEGUIMIENTO CONCLUSIÓN

Información de obra por contrato o administración directa

Tipo de obra	Número	Contratista	Convocante	Monto	Importe modificado	Eliminar
Contrato	<a href="#">002/FISM/2015</a>	ARNOLDO OSORIO ESPINOZA	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	\$262,918.00	\$262,918.00	

Construcción de red eléctrica en Col. Mina Siete en Calle Estaño y Aluminio

S.H.C.P. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público - Google Chrome  
 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/frMenu.jsp

**SHCP** Seguimiento y Control  
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
 Usuario: COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL S  
 Ciclo: 2016

Formato Único  
 Gestión de Proyectos  
 Avances  
 Consultas y Reportes  
 Nivel Financiero  
 Consultas - Reportes  
 Ficha Técnica de Indicadores  
 Evaluaciones

Guardar Observaciones

Acciones  
 Solicita validación

Registro	Entidad Federativa	Coordinador del Fondo	UED	Observaciones
Usuario	Nombre	Fecha	Periodo	
MSJ8501018X6	COAHUILA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE SABINAS	2016-04-14 01:35:49	Primer Trimestre	Obra terminada al 100% en